

社会資本総合整備計画（下水道施設の安全・安心基盤整備）事後評価書

平成28年8月18日

計画の名称	人を大切にし、環境にやさしいまちづくり実現のための居住環境の整備			
計画の期間	平成22年度～平成24年度（3年間）	交付対象	御浜町	
計画の目標				

恵まれた自然環境と共存し後世に継承しながら、居住環境の整備を図り、安全で住みよいまちづくりを推進します。

計画の成果目標（定量的指標）				
・阿田和クリーンセンター（下水処理場）すべての施設について耐震診断を実施する。				

定量的指標の定義及び算定式									定量的指標の現況値及び目標値			備考	
									当初現況値	中間目標値	最終目標値		
									(H22当初)	(H23)	(H24末)		
阿田和クリーンセンター（下水処理場）施設の耐震診断実施率（%） 耐震診断完了施設数／耐震診断対象施設数（8施設）								0%	50%	100%			
全体事業費	合計（A+B+C）	24.0百万円	A	24.0百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)		-		

事後評価											
○事後評価の実施体制、実施時期											
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期					
本町において、目標の達成状況と指数の達成状況を確認						平成28年8月					
						公表の方法					
						御浜町ホームページにより公表					

1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1-A1-1	下水道	一般	御浜町	直接	御浜町	水処理・汚泥処理	改築	阿田和クリーンセンター（下水処理場）耐震診断	耐震診断 処理能力1800m3/日	御浜町						18.8	
1-A1-2	下水道	一般	御浜町	直接	御浜町	-	調査・検討	効率的な事業実施のための基本的な計画策定	検討資料作成 1式	御浜町						5.2	
小計（下水道事業）											24.0						
A2 河川事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
小計（河川事業）											0						
合計											24.0						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・阿田和クリーンセンター（下水処理場）の施設について耐震診断を実施し、施設の耐震状況を調査することが出来た。			
II 定量的指標の達成状況	指標（下水処理場施設の耐震診断実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況					
3. 特記事項（今後の方針等）					
阿田和クリーンセンター（下水処理場）施設の耐震状況を調査することが出来たので、今後は、耐震性能を満たさない施設について耐震補強工事を実施していく。					